

广西壮族自治区人民防空和边海防办公室 文件 广西壮族自治区住房和城乡建设厅

桂防通〔2022〕344号

自治区人防边海防办 自治区住房和城乡建设厅 关于 2022 年全区在建人防工程 监督检查情况的通报

各市人防主管部门、住房城乡建设局：

根据《关于开展 2022 年全区在建人防工程监督检查工作的通知》（桂防发〔2022〕174 号）要求，为进一步强化全区人防工程建设质量事中事后监管工作，规范人防工程防护设计、施工、监理、防护设备安装、检测等行为，提升人防工程建设质量，按照年度工作安排，我办于 2022 年 11 月 7 日至 12 月 9 日，联合自治区住房和城乡建设厅开展了 2022 年度全区在建人防工程监督检查。现将有关情况通报如下：

一、基本情况

本次监督检查共抽检 120 个在建人防工程项目，先从全区 28 家人防工程防护设备安装企业中按照 50%的比例随机抽取 14

家企业，其中 8 家为 2021 年度监督检查中被抽检企业，复查该 8 家企业整改项目 52 个，剩余 68 个项目按 2022 年每个企业在建人防工程数量与在建工程项目总数所占比例进行抽选。

此次检查主要是通过查阅资料、实地核查的方式对 14 家企业参建的 120 个在建人防工程项目的资料、防护设备安装及生产质量、主体结构施工质量进行专项监督检查及对上年度监督检查整改情况进行复查，发现存在违反相关技术标准和规范要求的问题共 282 个（次），其中：通用部分资料核查存在问题的有 62 个（次），占比 21.99%；钢结构门扇安装不符合标准规范要求的有 4 个（次），占比 1.42%；钢结构门框安装不符合标准规范要求的有 12 个（次），占比 4.26%；钢筋混凝土门扇安装不符合标准规范要求的有 16 个（次），占比 5.67%；钢筋混凝土门框安装不符合标准规范要求的有 77 个（次），占比 27.30%；悬摆式防爆波活门门扇安装不符合标准规范要求的有 13 个（次），占比 4.61%；悬摆式防爆波活门门框安装不符合标准规范要求的有 28 个（次），占比 9.93%；超压排气活门安装不符合标准规范要求的有 1 个（次），占比 0.35%；封堵板门框安装不符合标准规范要求的有 11 个（次），占比 3.90%；防爆波地漏安装不符合标准规范要求的有 12 个（次），占比 4.26%；过滤吸收器安装不符合标准规范要求的有 5 个（次），占比 1.77%；预埋风管安装不符合标准规范要求的有 14 个（次），占比 4.96%；预埋套管安装不符合标准规范要求的有 3 个（次），占比 1.06%；主体结构现龄

期混凝土抗压强度推定值不满足设计混凝土抗压强度的有 6 个（次），占比 2.13%；主体结构混凝土保护层厚度不满足技术标准及规范要求的有 18 个（次），占比 6.38%。

二、取得的成效

（一）人防工程质量监督的决心信心传导到位。

在开展检查之前，召开动员部署会及全体企业负责人见面会，反复强调“双随机、一公开”检查的重要性，提高认识认真对待。要求各级人防主管部门对其辖区内的人防工程严格落实“双随机、一公开”检查监管机制，做好事中事后监管。对于各人防工程建设参建单位，我们要求严格按市场管理要求，遏制不正当竞争，尤其是人防工程合同造价明显低于建设成本价的项目，必须出具项目情况报告。

（二）人防工程问题整改坚决落实。

此次检查共复查 2021 年全区在建人防工程监督检查要求整改的项目 52 个，对整改质量进行检验，确保原检查问题整改到位。同时，对 68 个在建项目进行新的抽检，对检查出存在违反相关技术标准规范的问题，要求各级人防主管部门严格督促相关参建单位认真落实整改。

（三）人防工程监管效果明显。

根据《2021 年全区在建人防工程监督检查情况的通报》（桂防通〔2022〕47 号）文要求，全区各人防工程参建单位要对检查出的问题举一反三，进行全面自查。为检查自查情况，2022

年全区在建人防工程监督检查过程中对要求整改项目同类产品进行了抽查，本次新抽检项目中发现存在违反相关技术标准规范的问题共 74 个（次），比上年度问题总数减少 107 个（次），问题总数同比下降 59.1%。

三、存在的主要问题

（一）工程项目资料检查发现的问题。

1. 部分工程项目资料不全。检查发现存在未能提供报监资料、企业资质证书、相关合同、平战转换方案、人防审图意见、人防监理现场检查记录等问题。

2. 部分工程项目手续不完善。一是个别项目未办理立项批复、施工许可证手续。二是个别项目合同不符合要求。如检测单位与防护设备安装单位签订合同，人防审图单位与人防设计单位签订审图合同，防护设备安装单位与总包单位签订安装合同，人防监理单位签订合同时未取得人防监理资质，防护设备生产安装单位与建设单位签订的设备安装合同包含设计、审图及检测内容，但其与各单位未签订合同等问题。三是持证人员资格证书不符合要求。有的项目人防监理单位监理人员上岗证不符合要求，有的项目人防检测单位检测人员上岗证不符合要求。

（二）人防工程防护设备安装及生产质量检查发现的问题。

1. 较多产品存在标识、高宽度、漆膜厚度、间隙、前后左右垂直度、零部件质量要求、外观质量等不符合规范要求的问题。

2. 在防爆波地漏检查中发现防爆地漏标高不符合规范要求、防爆地漏已被覆盖。

3. 在过滤吸收器检查中发现风管法兰焊接、过滤吸收器安装不符合规范要求。

4. 在预埋风管、预埋套管检查中发现伸出墙面长度不符合规范要求。

（三）主体结构施工质量检查存在的问题。

1. 在混凝土强度（回弹）中发现现龄期混凝土抗压强度推定值不满足设计强度混凝土抗压强度的要求。

2. 部分工程项目抽查的部位保护层厚度不符合规范要求。

三、下一步工作要求

（一）全面自查。在本次复查项目中，有的项目只对检查通报的地方进行了整改，对同一项目的其他同类设备设施检查后还是存在类似的问题。全区各人防工程建设单位要督促各参建单位对检查出的问题举一反三，全面自查。

（二）认真整改。在此次监督检查中发现的问题，相关责任单位要认真查找原因，限期整改，严禁弄虚作假。

（三）加强教育。全区各人防工程参建单位要坚持对员工开展常态化的法律法规和职业道德教育，牢固树立产品生产安装和施工、监理、检测质量安全意识，严格执行相关规范要求，确保人防工程建设质量。

（四）强化监管。本次复查发现个别项目整改不彻底、不到

位，当地人防主管部门也给予验收通过。各级人防主管部门、住房城乡建设主管部门要进一步加大对人防工程施工质量的监管力度，监督本辖区对项目存在问题的整改，并依法依规对违法违规责任主体进行处理。完成整改和进行处理的情况于 2023 年 3 月 31 日前按时向自治区人防主管部门上报，并提交整改和处理的相关佐证材料（含纸质和电子版）供复核。（联系人：陆斌 联系方式：0771—2833160；邮箱：lub@rfbhf.gxzf.gov.cn）

附件：人防抽检项目问题汇总表



附件

人防抽检项目问题汇总表

序号	工程名称	工程地址	报告编号	现场抽检问题	资料检查及现场检查问题	备注
1	贵港市融创九棠府	桂林路与达开路交汇处	01257AEN20-2200102	/	/	复查
2	天誉南宁东盟创客城二组团 2-1、2-2 号楼人防地下室	五象大道 688 号	01257AEN20-2200103	5 ~ 6×D-E ~ D-F 轴 HM1020 钢筋混凝土单扇密闭门门框的前后垂直度不符合规范要求; 5 ~ 6×D-E ~ D-F 轴 HK600 (5) 悬摆式防爆波活门门框的前后垂直度不符合规范要求。	/	/
3	檀府印象(一期)地块三(檀熙)	庆林路 17 号	01257AEN20-2200104	3-E ~ 3-H×4 ~ 8 轴 PS-D250 超压排气活门的产品标识不符合规范要求。	/	/
4	“建工城”4 号地房地产项目(中国-东盟信息港南宁核心基地智慧生活民生工程)(地下室人防)	平乐大道金海路以北	01257AEN20-2200105	/	AR ~ AG×A12 轴 GHSFM4825 (6)钢结构活门槛双扇防护密闭门无预埋吊环。	复查

序号	工程名称	工程地址	报告编号	现场抽检问题	资料检查及现场检查问题	备注
5	彰泰府	良玉大道30号	01257AEN20-2200106	6~7×BV~BW 轴 HK600 (5) 悬摆式防爆波活门门框的前后垂直度不符合规范要求; 6~7×BV~BW 轴 DN560 预埋风管伸出墙面长度不符合规范要求。	检测单位未与建设单位签订检测合同, 与防护设备安装单位签订合同。	/
6	南宁市邕宁区蒲庙镇龙岗村那读坡第3队三产综合楼	龙岗村那读坡	01257AEN20-2200107	/	AC~AD×A1~A2 轴防爆波地漏检测记录检测人员与记录人员为同一人。	/
7	龙光·玖珑臺(四期)	那造路12号	01257AEN20-2200108	DX-F~DX-G×DX-2~DX-3 轴 GHSFM5025 (6) 钢结构活门槛双扇防护密闭门门扇与门框贴合面间隙不符合规范要求。	未能提供人防审图合同; 未能提供人防检测合同; 防护设备安装质量检测报告检测人员仅一人签字; 本项目土建已完成竣工验收, 人防地下室未进行竣工验收, 不满足桂建发(2019)6号有关联合竣工验收要求。	/
8	大都悦景湾	龙岗大道30号	01257AEN20-2200109	1-C×1-86~1-87 轴 HK1000 (5) 悬摆式防爆波活门门框的前后垂直度不符合规范要求。	建设单位与检测单位未签订正式的防护设备安装检测合同; 因资料整改不完善, 南宁市质量监管系统报监未通过; 无监理现场检查记录, 无监理日志。	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	现场抽检问题	资料检查及现场检查问题	备注
9	大唐盛世（三期）	龙祥路 41 号	01257AEN20-2200110	/	人防审图单位与人防设计单位签订审图合同，未与建设单位签订审图合同； 本项目建设单位与人防设计单位签订设计文件审查合同； 该项目共有 9 个防护单元，防空地下室面积为 19817 m²，防护设备安装工程合同总价为 1503860.32 元。	/
10	领秀前城 FL-05 地块（大岭南片区 FL-05 地块）项目防空地下室	青秀区凤岭南路 16 号	01257AEN20-220011	复查 12~13×C~D 轴的 HFM1520（6）钢筋混凝土单扇防护密闭门漆膜厚度不符合规范要求； 新抽检 22~24×J~G 轴的 HFM1520（6）钢筋混凝土单扇防护密闭门漆膜厚度、外观质量不符合规范要求。	未提供人防审图合同； 为提供人防审图意见。	复查
11	轨道·壹号城	高坡岭路东面	01257AEN20-2200112	/	/	复查
12	新民路 65 号小区危旧房改住房改造项目	新民路 65 号	01257AEN20-2200113	/	/	复查

序号	工程名称	工程地址	报告编号	现场抽检问题	资料检查及现场检查问题	备注
13	中环国际花园	长罡路六里南	01257AEN20-2200114	15~16×L~K 轴的 HFM1320 (6) 的钢筋混凝土单扇防护密闭门门框前后垂直度不符合规范要求; 9~1/9×K~J 轴的 HM1220 钢筋混凝土单扇密闭门门框前后垂直度不符合规范要求; 15~16×L~K 轴的 DN250 预埋风管的伸出墙面长度不符合规范要求。	/	/
14	碧桂园·中央上城	迎宾大道与布山大道交汇处东北角	01257AEN20-2200115	6 轴+2.7m×AW~AX 轴的 HFM1520 钢筋混凝土单扇防护密闭门框门框前后、左右垂直度不符合规范要求; 10~6×BR~BC 轴的人防顶板共 6 根钢筋, 钢筋保护层厚度合格率为 0%, 评定为不合格。	AL ~ AJ×72 轴的 GHSEFM5025 (6) 钢结构活门槛双扇防护密闭门框无吊钩不符合规范要求。	/
15	贵港市棚户区改造 (三期) 白凹窝安置区项目 B1 标段	贵港市金港大道与民生路交汇处东南角	01257AEN20-2200116	复 查 D18 ~ D19×EH ~ EL 轴 HFM0820 (6) 钢筋混凝土单扇防护密闭门门框的漆膜厚度、左右垂直度不符合规范要求; 新 抽 检 D17 ~ D18×EF ~ EH 轴 HHFM1220 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门门框的前后、左右垂直度不符合规范要求。	/	复查

序号	工程名称	工程地址	报告编号	现场抽检问题	资料检查及现场检查问题	备注
16	贵港市棚户区改造（三期）白凹窝安置区项目 A 标段	贵港市金港大道与民生路交汇处东南角	01257AEN20-2200117	A-P×A-11~A-12 轴的 GHSFM5528（6）钢结构活门槛双扇防护密闭门框，门框左右垂直度不符合规范要求； A-P~A-Q×A-10 轴的 HFM1220（6）钢筋混凝土单扇防护密闭门框，门框前后垂直度不符合规范要求； A-P~A-Q×A-10 轴的 HK600(5)悬摆式防爆波活门框，门框左右垂直度不符合规范要求； 2-36×A-G~A-N 轴地下室人防墙的现龄期混凝土抗压强度推定值为 51.0MPa，不满足设计强度等级 C55 混凝土抗压强度的要求； 2-33 轴+0.8m~2-36 轴-2.0m×A-G~A-J 轴人防顶板共 6 根钢筋，钢筋保护层厚度合格率为 0%，评定为不合格。	/	/
17	圣地阳光（地块 2）	桂平市郁江二桥头	01257AEN20-2200118	新抽检 D1-24×D1-T~D1-U 轴的 HHFM1220 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门的漆膜厚度不符合规范要求。	/	复查

序号	工程名称	工程地址	报告编号	现场抽检问题	资料检查及现场检查问题	备注
18	明珠御景（二期）	桂平市西山镇大起村	01257AEN20-2200119	复查 S-10 ~ S-11×S-C ~ S-E 轴的 HFM1520（6）钢筋混凝土单扇防护密闭门门框的前后垂直度不符合规范要求； 新抽检 S-10 ~ S-11×S-C ~ S-E 轴的 HM1520 钢筋混凝土单扇密闭门门框门框漆膜厚度、前后垂直度不符合规范要求； 新抽检 S-4 ~ S-5×S-H ~ S-F 轴的 HHFM1220（6）钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门门框门框及零部件、漆膜厚度、前后垂直度不符合规范要求； 新抽检 S-12 ~ S-13×S-F ~ S-G 轴的 HK600（5）悬摆式防爆波活门门框门框漆膜厚度、左右垂直度不符合规范要求。	S-17×D2-U ~ D2-V 轴的连通口双向受力防护密闭封堵板门框底部开洞口。	复查
19	阿尔卑斯房地产项目	友谊路东一里 1-1 号	01257AEN20-2200120	新抽检 20×1-X 轴的 HK600(5)的悬摆式防爆波活门的漆膜厚度不符合规范要求。	未提供平战转化方案； 未提供审图单位与建设单位签订的合同。	复查
20	南宁市文驿小学	尧头岭路以南，文驿路以西，亭洪路以北地块	01257AEN20-2200121	/	未提供平战转化方案。	复查

序号	工程名称	工程地址	报告编号	现场抽检问题	资料检查及现场检查问题	备注
21	江南御景	沛贤路 16 号	01257AEN20-2200122	D-F×D-19 轴 DN50 预埋套管伸出墙面长度不符合规范要求。	/	/
22	御珑府	吴圩镇光明北路 111 号	01257AEN20-2200123	/	人防设计单位为建设甲级资质，无人防设计资质；无平战转换方案。	/
23	荣和公园里南区	仁兴路 7 号	01257AEN20-2200124	/	有监理现场检查记录，并记录有相关问题，但未见整改通知单及整改回复单；人防设备检测单位检测员曾柳军检验员资格证书由广西质量检验协会颁发，非国家人防办或住建厅颁发。	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	现场抽检问题	资料检查及现场检查问题	备注
24	广西海吉星农产品国际物流中心商业A区一期A2、A4项目A2	壮锦大道16号	01257AEN20-2200125	复查 T~R×8~9 轴 GHSFM5530 (6) 钢结构活门槛双扇防护密闭门门扇、A2-A ~ A2-B×A2-14 ~ A2-13 轴 HFM2020 (6) 钢筋混凝土单扇防护密闭门门扇、A2-10 ~ A2-11×A2-C ~ A2-D 轴 HK600 (5) 悬摆式防爆波活门门扇漆膜厚度不符合规范要求; 复查 A2-B ~ A2-14×A2-F ~ A2-E 轴 RFP-1000 型过滤吸收器风管法兰焊接及安装不符合规范要求; 复查 9×N ~ Q 轴 GHSFM5530 (6) 钢结构活门槛双扇防护密闭门门扇的终止位置不符合规范要求; 新抽检 9×A2-E ~ A2-F 轴 GHSFM5530 (6) 钢结构活门槛双扇防护密闭门门扇产品标识、门扇密封性、漆膜厚度、门扇与门框贴合面间隙、贴合面中心线尺寸偏差不符合规范要求; 新抽检 AC ~ AD×10 ~ 11 轴 HFM2020 (6) 钢筋混凝土单扇防护密闭门门扇产品标识、门扇开关、闭锁启闭、漆膜厚度不符合规范要求; 新抽检 AC ~ AD×10~11 轴 HK600 (5) 悬摆式防爆波活门门扇产品标识、漆膜厚度不符合规范要求; 新抽检 A2-10 ~ A2-11×A2-G ~ A2-F 轴 RFP-1000 型过滤吸收器安装不牢固, 管道位置偏移。	防护设备安装单位与总包单位签订了安装合同, 未与建设单位签订安装合同。	复查

序号	工程名称	工程地址	报告编号	现场抽检问题	资料检查及现场检查问题	备注
25	东湖银座	平南县平南街道东湖住宅小区	01257AEN20-2200126	人防地下室已报监，现场处于停工状态，人防设备未施工。	/	复查
26	北海市银海区社会老年服务中心	杭州路北、长沙路东	01257AEN20-2200127	复 查 1-13 ~ 1-14×1-G ~ 1-K 轴的 HK600(5)悬摆式防爆波活门门框的漆膜厚度不符合规范要求； 复 查 1-13 ~ 1-15×1-G ~ 1-K 轴的 HHM1220(6)钢筋混凝土活门槛单扇密闭门门框漆膜厚度不符合规范要求； 新 抽 检 1-13 ~ 1-15×1-G ~ 1-K 轴的 HHFM1220(6)钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门门框漆膜厚度、前后垂直度不符合规范要求。	/	复查
27	大墩海社区棚户区新农村建设项目公寓楼安置房 1#-3#楼及地下室	北海大道东南侧海景大道东北侧	01257AEN20-2200128	新抽检 2-F×D-31 ~ D-32 轴的 HFM1020(6)钢筋混凝土单扇防护密闭门扇的终止位置不符合规范要求。	/	复查
28	金辉明珠半岛小区	四川路以西、海角路以北	01257AEN20-2200129	/	意见反馈单部分人员未签字且没盖章，无审查意见；生产纪录没写日期。	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	现场抽检问题	资料检查及现场检查问题	备注
29	金石爱情海	北海市银海区金海岸大道以北	01257AEN20-2200130	/	/	/
30	北海·外海公寓	金海岸大道北、西藏路西	01257AEN20-2200131	复查 D~F×13~15 轴的 HM1220 钢筋混凝土单扇密闭门门框的门框及零部件的外观质量、门框漆膜厚度及门框前后垂直度不符合规范要求； 复查 F×9~13 轴的 HFM1220(6)钢筋混凝土单扇防护密闭门门框的门框漆膜厚度不符合规范要求； 新抽检 28~31×2/OA 轴的 HFM1220(6)钢筋混凝土单扇防护密闭门门框的门框漆膜厚度、门框前后垂直度不符合规范要求。	复查 F×9~13 轴的 HFM1220(6)钢筋混凝土单扇防护密闭门门框的门框底部未一次浇筑成型； 新抽检 28~31×2/OA 轴的 HFM1220(6)钢筋混凝土单扇防护密闭门门框的门框底部未一次浇筑成型。	复查
31	武鸣区麒麟尊府 (C地)10#.11#.12#.13#.15#	南宁市武鸣区城厢镇标营社区标营路121号	01257AEN20-2200132	复查 15-1~15-2 轴×15-G~15-M 轴的 HK1000(5)悬摆式防爆波活门的漆膜厚度不符合规范要求； 新抽检 64~66×G 轴 HHFM1220(6)钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门门扇开关、闭锁启闭不符合规范要求； 新抽检 64×J 轴的 HK1000(5)悬摆式防爆波活门的密封胶条不符合规范要求。	/	复查

序号	工程名称	工程地址	报告编号	现场抽检问题	资料检查及现场检查问题	备注
32	南宁市西乡塘区北湖街道办事处万秀村三队产业综合楼	秀厢大道36号万恒菜市旁	01257AEN20-2200133	复查2~3轴×C~D轴的HHFM1220(6)钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门框的漆膜厚度不符合规范要求; 复查2~3轴×C~D轴的HK600(5)悬摆式防爆波活门框的漆膜厚度不符合规范要求; 新抽检1~2×H~J轴的HFM1020(6)钢筋混凝土单扇防护密闭门门框漆膜厚度、前后垂直度偏差不符合规范要求; 新抽检1~2×H~J轴HM1020钢筋混凝土单扇防护密闭门门框的漆膜厚度、前后垂直度不符合规范要求。	人防设计合同只有设计单位盖章,建设单位未盖章签字; 未提供平时转化方案; 未提供人防监理单位资质; 未提供人防监理工程师资料。	复查
33	奥园瀚德誉江南	沙井大道63号(沙井大道以东,南站大道以北)	01257AEN20-2200134	D1-20×D1-B ~ D1-C轴的HHFM1220(6)钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门框左右垂直度、前后垂直度不符合规范要求; D1-20×D1-E ~ D1-D轴的钢筋混凝土活门槛单扇密闭门框左右垂直度、前后垂直度不符合规范要求; 6-32~6-38×6-A~6-G轴负二层板共6根钢筋,钢筋保护层厚度合格率为83.3%,且不合格点的最大偏差大于允许偏差值的1.5倍,不满足规范要求。	/	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	现场抽检问题	资料检查及现场检查问题	备注
34	南宁修正健康产业基地防空地下室	国凯大道17号	01257AEN20-2200135	复查 1-12×B~C 轴的 HK600 (6) 门扇宽度不符合规范要求; 复查 1-4~1-15×B~C 轴的 RFP-1000 型过滤吸收器安装不符合规范要求。	/	复查
35	北海涠洲岛西角综合市场	涠洲岛西角加建区	01257AEN20-2200136	新抽检 1-18×1-C ~ 1-D 轴的 HHFM1220(6) 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门门框门框左右、前后垂直度不符合规范要求。	1-17 ~ 1-18×1-A 轴 GHSFM5528 (6) 钢结构活门槛双扇防护密闭门框无吊钩不符合规范要求。	复查
36	碧桂园·西江府	梧州市长洲区新兴三路延长线北侧	01257AEN20-2200137	/	人防设备检测单位检测员方宇坤检验员资格证书由广西质量检验协会颁发, 非国家人防办或住建厅颁发。	/
37	中和府	长洲区祥湖南路 2 号	01257AEN20-2200138	D-24 ~ D-26×D-G ~ D-H 轴 DN560、DN250 预埋风管伸出墙面长度不符合规范要求; 3S-10×D-24~D-26 轴负 1 层顶梁保护层厚度不符合规范要求。	/	/
38	梧州市红岭安置房人防地下室	梧州市长洲区红岭路 4 号	01257AEN20-2200139	新抽检 5-7 ~ 5-9×5-E ~ 5-F 轴 HHFM1020 (6) 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门门扇与门框贴合面间隙不符合规范要求。	5-32 ~ 5-34×5-1/L ~ 5-M 轴 HHM2020 (6) 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门门扇终止位置无法开启 90°。	复查

序号	工程名称	工程地址	报告编号	现场抽检问题	资料检查及现场检查问题	备注
39	三龙大道东一路停车场工程	红岭18号路新梧高与市综合体育馆间地块	01257AEN20-2200140	/	/	
40	长洲区长洲镇龙平村八组开发项目	长洲区长洲镇龙平村那塘	01257AEN20-2200141	新抽 检 C-8 ~ C-9×B-2~B-3 轴负3层顶板保护层厚度偏大不符合规范要求。	/	复查
41	吉祥悦龙湾	那坡县城厢镇那赖村那赖屯	01257AEN20-2200142	EB ~ EC×E10 轴的 GHSFM5025 (6) 钢结构活门槛双扇防护密闭门门框前后垂直度不符合规范要求；5-15~5-16×E-10 轴的 HFM1220 (6) 钢筋混凝土单扇防护密闭门门框前后垂直度不符合规范要求。	防护设备生产安装单位无质检纪录。	/
42	臻尚悦府	那坡县镇玉街旧武装部	01257AEN20-2200143	9~12 轴×F 轴+0.6m 的 HHFM1220 (6) 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门门扇产品标识、外观质量、零部件质量要求、麻面不符合规范要求；M~1/L 轴×1-0/1 轴的 HFM1220 (6) 钢筋混凝土单扇防护密闭门门扇产品标识、外观质量、零部件质量要求不符合规范要求；1/L~1/K 轴×1-0/1 轴的 HK600(5) 悬摆式防爆波活门扇产品标识、外观质量、零部件质量要求不符合规范要求；9~12 轴×F 轴+0.6m 的 HHFM1220 (6) 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门门扇现龄期混凝土抗压强度推定值为 35.4MPa, 不满足设计强度等级 C40 混凝土抗压强度的要求。	/	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	现场抽检问题	资料检查及现场检查问题	备注
43	金宸珑悦 A 区人防工程	百色市右江区	01257AEN20-2200144	复查 D-BG×D-73 ~ D-75 轴的 HHM1320 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门门框前后垂直度、门框左右垂直度均不符合规范要求； 复查 D-BG×D-75 轴 -1.5m 的 D250 预埋风管伸出墙面长度不符合规范要求； 新抽检 7-F×7-14 ~ 7-16 轴 HHM1520 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门门框门框前后垂直度不符合要求； 新抽检 D-73~D-75 轴 ×D-BD 轴 +2mHHFM1320 (6) 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门因防火门挡住无法正常开启； 新抽检 7-14~7-16 轴 ×7-G 轴 +1.7mHHM1520 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门的开启方向小于 90°。	/	复查
44	金柯御城	灵川县八里街开发区	01257AEN20-2200145	/	/	/
45	彰泰·学府防空地下室	八里街开发区川东二路以西、八里八路以南、川东一路以东	01257AEN20-2200146	新抽检 18-U×18-24~18-28 轴的负一层顶梁共 3 根钢筋，钢筋保护层厚度合格率为 0，不符合规范要求。	/	复查

序号	工程名称	工程地址	报告编号	现场抽检问题	资料检查及现场检查问题	备注
46	绿涛·甘棠府北区	灵川县灵川镇禾家铺村委社田江村民小组（地号 GB00281）	01257AEN20-2200147	/	/	复查
47	中西医结合医院门诊业务楼	七星区半塘路	01257AEN20-2200148	/	/	复查
48	屏风片区 C-1 地块(原福隆园片区 05 地块)防空地下室	七星区东江东岸、屏风路以南	01257AEN20-2200149	复查 b-F×b-10~b-12 轴的 FMDB5027 连通口双向受力防护密闭封堵板门框的左右垂直度不符合规范要求； 复查 b-9×b-K~b-K 轴 +2.6m 的 HM1220 钢筋混凝土单扇密闭门的漆膜厚度不符合规范要求； 新抽检 b-L×b-10~b-12 轴的 FMDB4527 连通口双向受力防护密闭封堵板门框的前后垂直度不符合规范要求； 新抽检 b-10×b-L~b-K 轴的 HM1220 钢筋混凝土单扇密闭门的漆膜厚度、外观质量不符合规范要求。	/	复查

序号	工程名称	工程地址	报告编号	现场抽检问题	资料检查及现场检查问题	备注
49	中油广西田东石油化工有限公司职工生活区棚户区改造项目	广西田东县油城路99号	01257AEN20-2200150	复查 28-D 轴 -0.45m×28-40 ~ 28-40 轴+1.9m 的 HHM1220 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门门框的前后垂直度不符合规范要求； 复查 R×28-49~28-52 轴的 HFM1520 (6) 钢筋混凝土单扇防护密闭门门框的前后垂直度不符合规范要求； 复查 R×17 ~ 17 轴 -1.8m 的 D250 预埋风管伸出墙面长度不符合规范要求； 新抽检 R×28-49 ~ 28-52 轴 HM1520 钢筋混凝土单扇密闭门门框漆膜厚度不符合要求、门框前后垂直度不符合要求。	/	复查
50	德嘉墅院四期	平果市平新路77号	01257AEN20-2200151	复查 12-3~12-7×12-F 轴 HM1520 钢筋混凝土单扇密闭门门框的前后垂直度不符合规范要求； 复查 D-10~D-11 轴 ×12-C 轴的 HFM1020 (6) 钢筋混凝土单扇防护密闭门门框的前后垂直度不符合规范要求； 复查 D-11×12-F 轴的 D250 预埋风管伸出墙面长度不符合规范要求； 新抽检 12-3×12-A ~ 12-C 轴的 HM1020 钢筋混凝土单扇密闭门门框的左右垂直度、前后垂直度均不符合要求。	/	复查

序号	工程名称	工程地址	报告编号	现场抽检问题	资料检查及现场检查问题	备注
51	迎宾 1 号	平果市平梧高速进城线西侧	01257AEN20-2200152	D-P×D-18 ~ D-20 轴 GHSFM5025 (6) 钢结构活门槛双扇防护密闭门门框、D-J×D-22 ~ D-20 轴 HFM1220 (6) 钢筋混凝土单扇防护密闭门门框、D-J×D-22 ~ D-20 轴 HKP600(5) 悬摆式防爆波屏蔽活门门框的前后垂直度均不符合要求。	防护设备厂生产记录未签字；设备安装技术交底无相关人员签字；D-N ~ D-J×D-D1 轴 +3.5m 人防墙开口（多处开口洞）。	/
52	粤华世纪鑫城项目	文武路 1 号	01257AEN20-2200153	3-9 ~ 3-11×3-C ~ 3-D 轴的 HHM1220 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门漆膜厚度不符合规范要求；3-B ~ 3-D×3-5 轴的 SC80 预埋套管伸出墙面长度不符合规范要求。	/	/
53	蓝泊湾小镇	荔浦市荔城镇沙街社区中园南路 544 号	01257AEN20-2200154	15 ~ 18×M 轴的 HFM1020 (6) 的钢筋混凝土单扇防护密闭门的漆膜厚度不符合规范要求。	/	/
54	藤县恒榜商厦	藤县藤州镇西江路 321-1 号	01257AEN20-2200155	/	/	/
55	桂宏达·翰林尊府一期	藤县藤州镇东胜作业区 DS09-04-03-1 地块	01257AEN20-2200156	CE ~ CJ×50 ~ 51 轴 HHM1020 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门门框前后垂直度不符合规范要求；CJ ~ CL×49 ~ 50 轴 DN80 防爆波地漏标高不符合规范要求。	/	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	现场抽检问题	资料检查及现场检查问题	备注
56	桂宏达·翰林雅苑项目	藤县藤州镇东胜作业区及配套综合项目 DS2-07-01 地块	01257AEN20-2200157	/	/	/
57	宏拓·中央城E#、F#项目	藤县藤州镇河东区文峰小区A 地块	01257AEN20-2200158	/	/	复查
58	蒙山县华虹滨江新城南面 B 地块地下车库人防	蒙山县华虹滨江新城小区南面	01257AEN20-2200159	/	/	/
59	新伟·中央花园防空地下室	昭平县江滨新区体育路西侧	01257AEN20-2200160	5-C ~ 5-D×D-9 ~ D10 轴 HM2020 钢筋混凝土单扇密闭门门框前后垂直度不符合规范要求; 负 1 层剪力墙 5-C 轴 +2.9m×D-9 ~ D-10 轴混凝土强度不满足设计要求。	防护设备已进场并报监理单位审核, 监理单位未进行审核、签字、盖章。	/
60	昭平县桂水湾畔花园广场防空地下室	昭平县城河西东路 (B 地块)	01257AEN20-2200161	/	/	复查
61	北投荷院	南宁市兴宁区那荷路 26 号	01257AEN20-2200162	1-AA ~ 1-AB 轴 ×1-76 ~ 1-77 轴的 HFM1520 (6) 钢筋混凝土单扇防护密闭门门框的前后垂直度、左右垂直度均不符合要求。	/	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	现场抽检问题	资料检查及现场检查问题	备注
62	广西儿童医院建设项目	南宁市兴宁路与厢竹路交叉处南侧	01257AEN20-2200163	2-17~2-18 轴×2-J~1-K 轴的 HK600(5)悬摆式防爆波活门的外观质量、零部件质量要求不符合规范要求。	人防顶板 2-11 ~ 2-12×1-K ~ 1-J 轴顶板开口加水管，多出开凿。	/
63	嘉和城温泉小镇	南宁昆仑大道 995 号	01257AEN20-2200164	/	/	复查
64	数字总部基地	八步区太白路与桂奥湘大道交汇处	01257AEN20-2200165	/	本项目人防地下室未施工，基础未开挖，防护设备未进场，目前项目已完成报监登记手续。	复查
65	康城一品二期	贺州市平安东路北侧	01257AEN20-2200166	A1×18~19 轴预埋风管伸出长度不符合规范要求； 负 1 层剪力墙 B1 轴 +3m×17~18 轴混凝土强度不满足设计强度要求。	质量监督登记设计单位非人防地下室设计单位，设计单位需变更后报监； 人防设备检测单位的现场检测记录检测和记录均为同一人，现场检测应至少为 2 人； A1×18~19 轴 DN80 防爆波地漏盖被找平层砂浆覆盖，无法正常开启； N~A1×18~19 轴集气室剪力墙开洞，图纸未洞口。	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	现场抽检问题	资料检查及现场检查问题	备注
66	贺州富川爱家一号项目总承包地下室人防工程	富川瑶族自治县南环路	01257AEN20-2200167	/	人防设备进场报审非人防专业监理工程师审批。	复查
67	广西国土资源职业技术学院	扶绥县空港大道东29号	01257AEN20-2200168	/	18×A～B轴顶板消防管未安装防爆阀	
68	五象投资创新型信息产业基地二期工程	金良路以北，那约路以东	01257AEN20-2200169	S-13～S-17轴×S-M～S-P轴的过滤吸收器风管法兰焊接不符合要求； S-11～S-13轴×S-Q～S-J轴的GHSFM5028(6)钢结构活门槛双扇防护密闭门无法开启180°。	/	/
69	荣和·五象学府（北区）	南宁市良庆区金良路26号	01257AEN20-2200170	复查 1/R～1/Q×11轴GHSFM5528(6)钢结构活门槛双扇防护密闭门门框前后垂直度不符合规范要求； 新抽检 3-N～3-L×3-4轴HFM1520(6)钢筋混凝土单扇密闭门门框、7-18a～7-21a×7-Ha～7-Ga轴HK600(5)悬摆式防爆波活门门框漆膜厚度均不符合规范要求。	无平战转化方案。	复查
70	中南·紫云集1#-9#楼及地下室、S1#楼工程	良庆区凤凰路182号	01257AEN20-2200171	新抽检 1-18～1-20轴×1-M轴的GHSFM7025(6)钢结构活门槛双扇防护密闭门的外观质量不符合规范要求。	设计单位未体现钢制活动坡道临战转换。	复查

序号	工程名称	工程地址	报告编号	现场抽检问题	资料检查及现场检查问题	备注
71	五象澜庭府臻苑 3#、5#、7#、8#、11#、12#、地下室（二期）	良庆区稔水路 19 号	01257AEN20-2200172	A×38 ~ 42 轴的 GHSFM6025 (6) 钢结构活门槛双扇防护密闭门门框的前后垂直度不符合规范要求； 12-M ~ 12-H×38 轴 HFM2020 (6) 钢筋混凝土防护密闭门门框的左右垂直度不符合规范要求； 12-G×38 ~ 40 轴的 HK800(5) 悬摆式防爆波活门的前后垂直度、左右垂直度不符合规范要求。	/	/
72	广西民族老年活动中心建设项目	良庆区良兴路	01257AEN20-2200173	新抽检 L~M 轴×10 轴的 GHSFM4525 (6) 钢结构活门槛双扇防护密闭门门框的前后垂直度不符合规范要求不符合规范要求； 新抽检 L~M 轴×15 轴的 GHSFM4525 (6) 钢结构活门槛双扇防护密闭门门框的外观质量不符合规范要求不符合规范要求； 新抽检 4~5 轴×1/A 轴的 HFM1520(6) 钢筋混凝土单扇防护密闭门门框漆膜厚度、左右垂直度、前后垂直度不符合规范要求。	未提供平战转化方案； 质检记录用的规范已过期、未检测。	复查
73	玉林绿地城（地块 B）项目防空地下室	玉林市二环东路东侧、玉北路北侧	01257AEN20-2200174	负 2 层顶板 1-D ~ 1-E×1-9~1-9 轴-2.5m 板钢筋保护层厚度不满足规范要求。	/	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	现场抽检问题	资料检查及现场检查问题	备注
74	万昌·东方巴 黎湖岸项目	二环东路 与江滨路 交叉口	01257AEN20 -2200175	D-H ~ D-J×D-26 ~ D-27 轴 DN80 防爆波 地漏未砂浆找平不满 足规范要求; 10-D×10-33 轴 DN80 防爆波地漏未砂浆找 平, 地漏与地漏管未 焊接在一起不满足规 范要求。	设计单位资质 为建筑甲级设 计资质无人防 专业设计资 质; 监 理 单 位 2021 年取得 人防监理乙级 资质, 签订合 同时未有人防 监理资质, 无 人防专业监理 工程师。	/
75	武宣裕达·仙 湖铭邸	武宣县城 东新区	01257AEN20 -2200176	复查 4-4~4-9 轴×4-A 轴的 HFM1820 (6) 钢 筋混凝土单扇防护密 闭门门框前后垂直度 不符合规范要求; 新抽检 D-L×D-20 ~ D-21 轴的 HFM1820 (6) 钢筋混凝土单扇 防护密闭门门框前后 垂直度不符合规范要 求; 新 抽 检 4-G ~ 4-H×D-13~D-14 轴的 HFM1220 (6) 钢筋混 凝土单扇防护密闭门 门框前后垂直度不符 合规范要求; 新 抽 检 4-D ~ 4-F×4-27~4-32 轴的 HM0820 钢筋混凝土 单扇密闭门门框前后 垂直度不符合规范要 求; 新 抽 检 D-8 ~ D-9×D-T 轴的 DN80 防爆地漏标高不符合 规范要求。	/	复查

序号	工程名称	工程地址	报告编号	现场抽检问题	资料检查及现场检查问题	备注
76	海峡两岸（广西玉林）农业合作试验区园艺文化交易市场—观澜溪谷项目	玉林市园艺交易市场规划用地东南侧	01257AEN20-2200177	7-12×7-E ~ 7-F 轴 HFM1020(6)钢筋混凝土单扇防护密闭门门框漆膜厚度、门框外观质量、门框前后垂直度不满足规范要求； 负 2 层顶板 7-F ~ 7-H×7-I ~ 12 轴板钢筋保护层厚度不满足规范要求。	/	/
77	玉林信合金融广场项目	玉林市玉东新区玉东大道与秀水路交叉口东侧	01257AEN20-2200178	/	设计单位资质为建筑甲级设计资质，无人防专业设计资质； 人防设备检测单位检测人员上岗证书非国家人防办或住建厅颁发的上岗证书； 11×M ~ N 轴 HK600（5）门扇无法正常安装及开启，影响正常使用。	/
78	顾购物公园五期	北流市二环北路159号	01257AEN20-2200179	B-K×B-15 ~ B-17 轴 SC80 预埋套管伸出墙面长度不满足规范要求； B-K×B-15 ~ B-17 轴 SC80 预埋套管伸出墙面长度不满足规范要求； B-H×B-23~B-24 轴钢筋混凝土单扇防护密闭门框漆膜厚度不满足规范要求； B-C ~ B-D×B-20 ~ B-21 轴 DN100 防爆波地漏现场无防爆波地漏不满足设计要求。	大部分门扇无产品标示，少部分门扇未有开关标示。	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	现场抽检问题	资料检查及现场检查问题	备注
79	东湖一号六期	北流市独石湖公园对面	01257AEN20-2200180	/	设计单位为建筑工程甲级设计资质，无人防专业设计资质。	/
80	广西旅游投资集团南宁总部基地	南宁市良庆区宋厢路	01257AEN20-2200181	H ~ J×14 轴的 GHSFM6025 (6) 钢结构活门槛双扇防护密闭门门框的前后垂直度不符合规范要求。	无审图意见； H~J×14 轴的 GHSFM6025 (6) 钢结构活门槛双扇防护密闭门门框无吊钩。	/
81	富德广场人防地下室工程	广西南宁市五象新区凯旋路12号	01257AEN20-2200182	16 ~ 17×1-D 轴的 GHSFM5525 (6) 钢结构活门槛双扇防护密闭门门框的漆膜厚度、外观质量不符合规范要求； 1-1 ~ 17×1-D 轴的 HFM1220(6) 钢筋混凝土单扇防护密闭门门框漆膜厚度不符合规范要求； 17 ~ 18×R ~ Q 轴的 HK600(5) 悬摆式防爆波活门的漆膜厚度、前后垂直度不符合规范要求。	无平战转换方案； 无审图合同。	/
82	广源·华府壹区	南宁市五象新区体强路与博艺路	01257AEN20-2200183	49 ~ 50×W ~ V 轴的 HK600(5) 的悬摆式防爆波活门的无开关标志不符合规范要求。	无平战转换方案； 无审图合同。	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	现场抽检问题	资料检查及现场检查问题	备注
83	金恒·浅水湾建设项目（7#楼）	金秀瑶族自治县金秀镇能华路	01257AEN20-2200184	A-7～A-8×A-D 轴的 HM1220 钢筋混凝土单扇密闭门门框的前后垂直度不符合规范要求； B-4～B-6×7-H～7-K 轴的 HM1020 钢筋混凝土单扇密闭门门框的左右垂直度不符合规范要求； A-7～A-8×A-D 轴的 DN250 预埋风管伸出墙面不符合规范要求； B-4～B-6×7-b～7-T 轴的 DN80 防爆地漏已覆盖，找不到， B-23～B-26×7-R～7-K 轴的 DN80 防爆地漏已覆盖，找不到。	建设单位未提供（办理中）立项、批复、施工许可证等资料； 设计单位未提供平战转化方案； 审图单位未提供人防审图资质、人防审图合同、人防审图意见； 监理单位未提供人防监理合同（未签）； A-B～A-C×A-1 轴、A-D×A-2～A-4 轴封堵板未预埋吊环。	/
84	合山碧桂园防空地下室	合山市八二路3号	01257AEN20-2200185	7×C～D 轴的 GHSFM5025（6）钢结构活门槛双扇防护密闭门门框的漆膜厚度不符合规范要求； 14～15×F～H 轴的 HFM1520 钢筋混凝土单扇防护密闭门门框的漆膜厚度及门框前后、左右垂直度不符合规范要求； P×7～8 轴的 DN666 预埋风管伸出墙面不符合规范要求。	设计单位未提供人防设计资质、人防设计合同； 防护设备生产安装单位只提供自检、出厂检测报告，未提供原材第三方检测报告； 13×C～D 轴未预埋吊环。	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	现场抽检问题	资料检查及现场检查问题	备注
85	松江宇越东园-防空地下室工程	广西钦州钦南区东泉街66号	01257AEN20-2200186	AP ~ AQ×19 轴的 GHSFM5025 (6) 钢结构活门槛双扇防护密闭门门框的外观质量不符合规范要求; AR ~ AQ×31 轴 HFM1220 钢筋混凝土单扇防护密闭门门框的前后垂直度不符合规范要求; 17×AQ 轴的预埋风管伸出墙面长度不符合规范要求; 人防地下室主体结构人防底板钢筋保护层厚度按 GB 50204-2015 、 JGJ/T 152-2019 检测, 所检的 15 ~ 17×AP ~ AQ 轴共 6 根钢筋, 评定为不合格。	未提供报监资料。	/
86	金钟·美墅湾	钦州市钦南区蓬莱大道8号	01257AEN20-2200187	E-B ~ E-D×D1-8 轴的 GHSFM6025 (6) 钢结构活门槛双扇防护密闭门门框的外观质量、部件焊缝焊接质量不符合规范要求; 17 ~ 21×E-E ~ E-F 轴 HM1220 钢筋混凝土单扇密闭门门框的左右垂直度、前后垂直度不符合规范要求; E-F ~ E-H×D1-3 轴 HK600 (5) 悬摆式防爆波活门门框的外观质量不符合规范要求。	未提供报监资料; E-B ~ E-D×D1-8 轴的 GHSFM6025 (6) 钢结构活门槛双扇防护密闭门门框底部未一次性浇筑。	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	现场抽检问题	资料检查及现场检查问题	备注
87	博白县西城客运站搬迁新建建设项目	博白县规划60米绿珠大道西的南面，规划30米南流二路东面	01257AEN20-2200188	新抽检 2-7 ~ 2-9×2-A ~ 2-C 轴 DN250 预埋风管伸出墙面长度不符合规范要求。	/	复查
88	陆川县人民医院新院	县九州路南侧	01257AEN20-2200189	S-R×3~4轴 DN250 预埋风管伸出墙面长度不符合规范要求。	无人防检测合同； S-R×3~4 轴门框墙起鼓严重，墙面部分漏筋。	/
89	博林龙江府	河池市宜州区	01257AEN20-2200190	E-D×D1-8 ~ D1-9 轴的 HFM2020 (6) 钢筋混凝土单扇防护密闭门门框的外观质量及前后垂直度不符合规范要求； D1-5 ~ D1-6×E-A ~ E-B 轴的 FMDB5027 连通口双向受力防护密闭封堵板门框的外观质量及前后垂直度不符合规范要求； E-D×D1-8 ~ D1-9 轴的 HK600 (5) 悬摆式防爆波活门门框的外观质量及左右垂直度不符合规范要求。	设计单位未提供人防设计合同； 审图单位人防审图资质过期，未提供审图合同； 监理单位只有建设部注册监理工程师证书无人防监理证书； 防护设备生产安装单位设备安装合同包含设计、审图、检测，但其与各单位未签订合同； 未提供特种作业证书。	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	现场抽检问题	资料检查及现场检查问题	备注
90	联鸿.财富广场	宜州市龙溪路与桂芳路西北交界处	01257AEN20-2200191	新抽检 2-5×2-K~2-L 轴的 HHM1220 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门门扇漆膜厚度及门扇与门框贴合面间隙不符合规范要求； 新 抽 检 2-5 ~ 2-7×2-K ~ 2-L 轴的 HM0820 钢筋混凝土单扇密闭门门扇漆膜厚度不符合规范要求。	/	复查
91	容县农村信用合作联社综合业务大楼防空地下室	容县火车站站前大道南段	01257AEN20-2200192	/	/	/
92	钦州市城市名片美食广场	钦州市滨江东路、振兴街南面	01257AEN20-2200193	2-C~1/2-B×8-5 轴的 GHSFM5025 (6) 钢结构活门槛双扇防护密闭门门框的外观质量不符合规范要求； 4-7×2-C ~ 2-D 轴 HHFM1520(6) 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门门框的外观质量、部件焊缝焊接质量不符合规范要求； 1-49 ~ 1-50×4-8 轴 HK600 (5) 悬摆式防爆波活门门框的外观质量、前后垂直度不符合规范要求； 人防地下室主体结构人防底板钢筋保护层厚度按 GB 50204-2015 、 JGJ/T 152-2019 检测，所检的 4-9 ~ 4-11×1-C ~ 1-D 轴共 6 根钢筋，评定为不合格。	无设计平战转换方案； 4-9 ~ 4-11×2-C ~ 2-D 轴的 HM1220 钢筋混凝土单扇密闭门门框、HFM1220 钢筋混凝土单扇防护密闭门门框底部未一次性浇筑。	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	现场抽检问题	资料检查及现场检查问题	备注
93	康桥星辉里伦敦组团防空办公室	钦州市钦南区坭兴街18号	01257AEN20-2200194	/	未提供报监资料; B-G ~ B-J×A-22 轴人防墙开口孔洞; B-L ~ B-K×A-22 ~ A-21 轴预埋套管被混凝土封堵。	复查
94	钦州恒大绿洲四、五期地下室人防工程	钦州市钦南区子材大街88号	01257AEN20-2200195	30-A×30-1 轴 HFM1220(6)钢筋混凝土单扇防护密闭门门框的左右垂直度不符合规范要求; 31-1×S-D ~ S-L 轴 FMDB5025(6)连通口双向受力防护密闭封堵板门框的漆膜厚度不符合规范要求; 30-4 ~ 30-1×30-A 轴 HK600 (5) 悬摆式防爆波活门门框的左右垂直度、前后垂直度不符合规范要求。	未提供报监资料; 无人防检测合同; 无人防审图合同; 31-1×S-D ~ S-L 轴 FMDB 连通口双向受力防护密闭封堵板门框无吊钩; 30-1×S-D ~ S-B 轴人防墙多处开口空洞穿管线。	/
95	广西巴马国际颐和康养城	巴马瑶族自治县巴马镇练乡村坡努屯	01257AEN20-2200196	D1-Q×D1-4~D1-5 轴的 HM1220 钢筋混凝土单扇密闭门门扇的门扇与门框贴合面间隙不符合规范要求; HFM1520 (6) 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门门扇的漆膜厚度不符合规范要求。	设计单位只提供建筑工程设计甲级资质, 未提供人防设计资质; 防护设备生产安装单位只提供自检、出厂检测报告, 未提供原材第三方检测报告。	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	现场抽检问题	资料检查及现场检查问题	备注
96	中源融城项目	钟山中路北侧、书香东路南侧、钟羊中路西侧（原大米场内）	01257AEN20-2200197	/	/	复查
97	碧水丽苑	钟山县钟羊南路西侧	01257AEN20-2200198	D1-P ~ D1-Q×1/D1-5 ~ D1-8 轴 HFM1520(6) 门框前后垂直度不满足规范要求。	D1-P ~ D1-Q×1/D1-5 ~ D1-8 轴 HK600(5) 悬摆式防爆波活门门扇无法开启至 90°。	/
98	悦城壹号院 B 区	县城广场西路	01257AEN20-2200199	YL ~ YM×X11 ~ X13 轴 DN80 防爆波地漏标高与找平层不符合规范要求。	/	/
99	广西浙商城京华公馆（南区）	灵山县三海街道荔香大道片区 F1 地块	01257AEN20-2200200	Y-16 ~ Y-17×15-21 ~ 15-22 轴 HK600（5）悬摆式防爆波活门门框的左右垂直度不符合规范要求； 人防地下室主体结构板构件钢筋保护层厚度按 GB 50204-2015、JGJ/T 152-2019 检测，所检的顶板 Y-10 ~ Y-11×17-19~17-20 轴共 6 根钢筋，评定为不合格；底板 Y-14~Y-13×X-14~X-15 轴共 6 根钢筋，评定为不合格； 人防地下室主体混凝土抗压强度按 JGJ/T 23-2011 检测，所检的 17-19~17-20×Y-11 轴的负一层顶梁现龄期混凝土抗压强度推定值为 31.2MPa，不满足设计强度等级 C35 混凝土抗压强度的要求。	12-12×Y-19 ~ Y-20 轴的 LFMDB6027(6)临空墙防护密闭封堵板门框、Y-17 ~ Y-16×15-23 ~ 15-24 轴 HHM1520(6) 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门门框底部未一体浇筑成型。	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	现场抽检问题	资料检查及现场检查问题	备注
100	荣浙官邸	中心区北站西路西侧	01257AEN20-2200201	2-13~2-14×2-F~2-D 轴 HK600 (5) 悬摆式防爆波活门门扇的无开关标志、门扇开关、漆膜厚度不符合规范要求。	/	/
101	书香世家	防城区城南新区 A-8 道路与 B-9 道路	01257AEN20-2200202	D-19×D-B~D-C 轴的 LFMDB5027(6) 临空墙防护密闭封堵板门框的外观质量不符合规范要求； D-19~D-20 轴×D-L 轴的 HHFM1520(6) 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门门框外观质量、左右垂直度、前后垂直度不符合规范要求； D-F~D-E×D-9~D-11 轴 HK600 (5) 悬摆式防爆波活门门框的前后垂直度不符合规范要求； 人防地下室主体结构板构件钢筋保护层厚度按 GB 50204-2015、JGJ/T 152-2019 检测，所检的底板 D-3~D-2×D-F~D-E 轴共 6 根钢筋，评定为不合格。	D-19×D-B ~ D-C 轴的 LFMDB5027(6) 临空墙防护密闭封堵板门框、D-19~D-20 轴×D-L 轴的 HHFM1520(6) 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门门框、D-20 轴×D-F 轴的 HFM1220(6) 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门门框底部未一体浇筑成型。	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	现场抽检问题	资料检查及现场检查问题	备注
102	恒祥·亲水湾6#、7#楼地下室	防城区河西开发区	01257AEN20-2200203	A-14×A-C~A-D 轴的 LFMDB6027(6) 临空墙防护密闭封堵板门框的外观质量不符合规范要求; A-C×A-12 ~ A-14 轴的 HFM2020(6) 钢筋混凝土单扇防护密闭门门框的外观质量不符合规范要求; A-13 ~ A-14×A-D 轴 HK600 (5) 悬摆式防爆波活门门框的前后垂直度不符合规范要求; 人防地下室主体结构板构件钢筋保护层厚度按 GB 50204-2015、JGJ/T 152-2019 检测, 所检的底板 A-5 ~ A-8×A-C~A-D 轴共 6 根钢筋, 评定为不合格。	A-14×A-C ~ A-D 轴的 LFMDB6027(6) 临空墙防护密闭封堵板门框无吊钩。	/
103	汇锦里 2#楼	广西柳州市	01257AEN20-2200204	新抽检 1/O~D×1/01 轴+4m 的 HHM1520 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门门框的前后垂直度不符合规范要求; 新抽检 C×1 ~ 1 轴 +0.95m 的 DN80 防爆地漏高于地面不符合规范要求;	设计单位未提供人防设计资质、设计与业主签订的合同、平战转化方案; 审图单位未提供人防审图资质、人防审图合同; 检测单位未提供人防检测资质; 未提供技术交底资料。	复查

序号	工程名称	工程地址	报告编号	现场抽检问题	资料检查及现场检查问题	备注
104	龙光玖悦湾 1 栋、2 栋、5 栋、6 栋楼及地下室	广西柳州市	01257AEN20-2200205	/	/	复查
105	杨柳郡梧桐苑 1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼及地下室	广西柳州市	01257AEN20-2200206	复 查 2-21 轴 +1.3m×2-J ~ 2-J 轴 +1.7m 的 HHM1020 钢筋混凝土单扇密闭门门框的前后垂直度不符合规范要求； 新 抽 检 3-8 ~ 3-15×3-P ~ 3-E 轴的 HHFM1220 (6) 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门门框的左右垂直度不符合规范要求； 新 抽 检 3-8 ~ 3-15×3-P ~ 3-E 轴的 HHM1020 钢筋混凝土单扇密闭门门框的左右、前后垂直度不符合规范要求。	设计单位未提供平战转化方案； 审图单位未提供人防审图资质、人防审图合同； 监理单位资质为广东的乙级资质； 未提供人防主体结构施工记录、进场资料。	复查
106	柳州市图书馆（新馆）	柳州柳东新区核心区横三路以南	01257AEN20-2200207	/	设计单位只提供建筑工程设计甲级资质，未提供人防设计资质、平战转化方案。	/
107	龙屯路保障性住房 5#楼及地下室	广西柳州市	01257AEN20-2200208	新 抽 检 5-31 ~ 5-36×5-F ~ 5-C 轴的 HHM2020 (6) 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门的漆膜厚度不符合规范要求； 新 抽 检 5-31 ~ 5-36×5-F ~ 5-C 轴的 HHFM2020 (6) 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门的门扇与门框贴合面间隙不符合规范要求。	/	复查

序号	工程名称	工程地址	报告编号	现场抽检问题	资料检查及现场检查问题	备注
108	一品嘉园	广西柳州市	01257AEN20-2200209	复查 2-G×2-14~2-16 轴的 HM1520 钢筋混凝土单扇密闭门门框的外观质量及左右垂直度不符合规范要求； 复查 2-16 轴 -8m ~ 2-16 轴 +0.7m×2-J 轴的 HM1520 钢筋混凝土单扇密闭门门框的外观质量及左右垂直度不符合规范要求； 复查 2-16 ~ 2-16 轴 ++1.6m×2-G 轴的 DN250 预埋风管的伸出墙面长度不符合规范要求； 复查 2-21 ~ 2-23×2-N 轴的 DN250 预埋风管的伸出墙面长度不符合规范要求； 复查 2-18 ~ 1/2-18×2-J 轴的 DN250 预埋风管的伸出墙面长度不符合规范要求； 新抽检 1-34 ~ 1-37×1-H 轴的 HM1220 钢筋混凝土密闭门门框的外观质量及前后垂直度不符合规范要求； 新抽检 1-34 ~ 1-37×1-H 轴的 HM1220 钢筋混凝土密闭门门框的外观质量及左右垂直度、前后垂直度不符合规范要求。	设计单位未提供人防设计资质、设计与业主签订的合同、平战转化方案； 审图单位未提供人防审图资质、人防审图合同、人防审图意见； 监理单位未提供人防监理资质、人防监理合同、人防监理工程师； 检测单位未提供人防检测资质、人防检测合同； 未提供报监资料。	复查

序号	工程名称	工程地址	报告编号	现场抽检问题	资料检查及现场检查问题	备注
109	彰泰·金桥水岸项目	万北路以南、万东路以东	01257AEN20-2200210	18-64 ~ 18-69 轴交 18b-Q ~ 18b-R 轴的 HK600 (5) 悬摆式防爆波活门门框门框前后垂直度偏差不符合规范要求; C-15 ~ C-16 轴交 C-V ~ C-W 轴的 HFM1020 (5) 钢筋混凝土单扇防护密闭门门框铰页板安装不符合规范要求; 18-64 轴交 18b-b ~ 18b-d 轴的 HHFM1220 (5) 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门门框产品没有开关标志, 没有制造厂标牌, 门扇开启达不到 90°, 门扇未调试; C-15 ~ C-16 轴交 C-V ~ C-W 轴的 HHFM1220 (5) 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门门框产品没有开关标志, 没有制造厂标牌, 门扇开启达不到 90°, 门扇未调试; 18-64~18-69 轴交 18b-Q ~ 18b-R 轴的 HK600 (5) 悬摆式防爆波活门门扇产品没有开关标志, 没有制造厂标牌, 门扇未调试; 18-54 轴交 18b-K ~ 18b-L 轴的 HHM1220 (5) 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门门扇开启达不到 90°, 主体部门混凝土浇筑高于门框底部。	防护设备生产安装单位(资料)质检记录规范过期; 该项目共有 8 个防护单元, 防护设备安装工程合同总价为 2108227 元(每个防护单元费用低于 30 万)。	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	现场抽检问题	资料检查及现场检查问题	备注
110	彰泰郡四期	桂林市临桂区万宁路与临晖路交叉口	01257AEN20-2200211	人防区域泡水无法进行检测。	该项目共有 1 个防护单元，防护设备安装工程合同总价为 284285.00（每个防护单元费用低于 30 万）	/
111	花样年·麓湖国际社区项目 H 地块	秧塘园内，西城大道东侧，秧六路北侧	01257AEN20-2200212	1-13a 轴交 1-Ba ~ 1-Da 轴的 FMDB5025 (5) 连通口双向受力防护密闭封堵板门框前后垂直度偏差； 1-12a ~ 1-13a 轴交 1-Ga ~ 1-Da 轴的 HK600 (5) 悬摆式防爆波活门门框漆膜厚度不符合规范要求； 1-13a ~ 1-14a 轴交 1-Da ~ 1-Ea 轴的 HFM1520(6) 钢筋混凝土单扇防护密闭门门扇漆膜厚度不符合规范要求； 1-12a ~ 1-13a 轴交 1-Ga ~ 1-Da 轴的 HK600 (5) 悬摆式防爆波活门门扇产品没有开关标志、没有制造厂标牌、外观质量、零部件质量有锈蚀、门框胶条脱落，不符合规范要求； 1-Ja 轴交 1-13a 轴的 RFP-1000 型过滤吸收器管道有气孔不符合规范要求。	/	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	现场抽检问题	资料检查及现场检查问题	备注
112	蔚 蓝 星 城 1#~12#楼、大门、地下室	桂林市临桂镇 321国道东	01257AEN20-2200213	复查 C 轴交 2-5~2-6 轴的 HM1220 钢筋混凝土单扇密闭门门框左右垂直度偏差不符合要求； 新抽检 C 轴交 2-3~2-5 轴的 LFMDB6027（6）临空墙防护密闭封堵板门框门框前后垂直度偏差不符合规范要求。	/	复查
113	阳光城丽景湾人防工程	九头山路 12 号	01257AEN20-2200214	10-E×10-1~10-3 轴的 HM2020 钢筋混凝土单扇密闭门门扇的外观质量及门扇与门框贴合面间隙不符合规范要求； 36×10-P~10-Q 轴的 HFM1020（6）钢筋混凝土单扇防护密闭门门扇的漆膜厚度及门扇与门框贴合面间隙不符合规范要求； 10-56×10-J~10-F 轴的 DN250 预埋风管伸出墙面不符合规范要求。	建设单位未提供立项、批复、施工许可证等资料； 设计单位未提供人防设计资质、设计与业主签订的合同、平战转化方案； 审图单位未提供人防审图合同； 未提供设备单位人员特种作业证书； 未提供人防主体结构施工记录、进场资料。	/
114	金科集美江山	鹿寨县城南新区景恒上城小区南侧	01257AEN20-2200215	D-36~D-38×D-U 轴 HM2020 钢筋混凝土单扇密闭门门框的左右垂直度不符合规范要求；	设计单位未提供平战转化方案； 未提供人防主体结构施工记录、进场资料。	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	现场抽检问题	资料检查及现场检查问题	备注
115	平乐县中华街政府大院安置房项目	平乐县中华街33号	01257AEN20-2200216	/	复查 2-13 ~ 2-14 轴交 2-K 轴的 HHFM1220(6)钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门门框底部混凝土未一次性浇筑； 新抽检 2-G 轴交 2-13~2-14 轴的 HHM1220(6)钢筋混凝土活门槛单扇密闭门底部混凝土未一次性浇筑。	复查
116	融安县鑫华农贸商住小区(二期、三期)项目	长安镇惠康路 236 号	01257AEN20-2200217	U ~ V×a-9 轴的 HHM1220 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门门框的前后垂直度不符合规范要求； U~V×a-1~a-3 轴的 HM1520 钢筋混凝土单扇密闭门门框的前后垂直度不符合规范要求。	/	/
117	和顺家园(棚户区安置房)地下人防工程	广西融水县	01257AEN20-2200218	新抽检 R-B×3-19 ~ 3-16 轴的 HM1020(6)钢筋混凝土单扇密闭门门框的漆膜厚度不符合规范要求。	/	复查

序号	工程名称	工程地址	报告编号	现场抽检问题	资料检查及现场检查问题	备注
118	融协滨江府地下人防工程	融水县水东新区	01257AEN20-2200219	复查 DM~DN 轴×D7 轴的 HM2020 钢筋混凝土单扇密闭门门框门框的前后垂直度不符合规范要求； 新抽检 D-M ~ D-N×D-5 轴的 HM1520 钢筋混凝土单扇密闭门门框孔高不符合规范要求； 新抽检 D-N×D-3 轴的 HFM1020 (6) 钢筋混凝土单扇防护密闭门门框的左右垂直度不符合规范要求。	/	复查
119	和富翰林华府	河池市环江县	01257AEN20-2200220	3-3/M 轴交 1/326 ~ 1/328 轴的 HHFM2020(6) 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门门框无法关闭，漆膜厚度达不到设计要求； 3-19 轴交 3-J~3-H 轴的 HK600(5) 悬摆式防爆波活门没有开关标志，不符合规范要求； 3-33 ~ 3-36 轴交 3-G ~ 3-H 轴的 RFP-1000 型过滤吸收器过滤吸收器安装螺母不在同一侧，不符合规范要求； 3-3/M 轴 +3.8m 交 1/326 ~ 1/328 轴的 HHM2020 (5) 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门门扇开启达不到 90° 不符合规范要求。	防护设备生产安装单位（资料）质检记录规范过期；设备安装技术交底（资料）没有相关人员签字。	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	现场抽检问题	资料检查及现场检查问题	备注
120	和富·阳光城	环江县思恩镇城西毛南商业广场南面	01257AEN20-2200221	1-N 轴交 D-9~D-10 轴的 HFM1220(6)钢筋混凝土单扇防护密闭门外观质量不符合规范要求; D~M 轴交 D-9~D-10 轴的 HK600(5)悬摆式防爆波活门外观质量不符合规范要求; D-10 轴交 D-N~D-P 轴的 GHSFM5528(6)钢结构活门槛双扇防护密闭门外观质量不符合规范要求; D-16~D-18 轴交 D-C~D-M 轴的人防底板钢筋保护层厚度不合格。	防护设备生产安装单位(资料)质检记录规范过期; 设备安装技术交底(资料)没有相关人员签字; D-Q 轴 -2.4m 交 D-11 轴的人防顶板开孔; D-P 轴 +2.5m 交 D-11~D-12 轴的人防顶梁底筋漏筋不符合规范要求; D-10~D-11 轴交 D-N~D-P 轴的人防顶板漏水、开裂; D-13~D-14 轴交 D-P 轴(多处)的门框底部未一次性浇筑、存在多处。	/

公开方式：主动公开

广西壮族自治区人民防空和边海防办公室 2022 年 12 月 30 日印发